

STADIUL LUCRĂRILOR DE CONSOLIDARE ȘI RESTAURARE A TURNULUI CLOPOTNIȚĂ

Până la data actuală s-au realizat următoarele lucrări:

- Construirea schelei;
- Desfacerea acoperișului vechi și construirea altui acoperiș provizoriu, pentru protejarea construcției în timpul lucrărilor de consolidare;
- Realizarea unor centuri perimetrice din beton armat, în interiorul peretelui, la cota maximă a zidurilor, la casa scării și corpul clopotniței;
- Realizarea unei centuri cu placă de beton armat la cota 4,90;
- Tencuieli interioare.

